

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 27 日

天气： 暴雨转多云

星期： 二

气温： 23℃ -29℃

工程名称： 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、电缆沟盖板、给水管热熔。 3、因海南博鳌亚洲论坛召开，供电公司 5 月份才能审批通过并网手续。 4、过程资料待施工方资料人员签字完善。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 7 人 2：施工内容：电缆沟盖板、给水管热熔、消缺。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人： 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	