

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 29 日

天气： 阵雨转小雨

星期： 四

气温： 22℃ -27℃

工程名称： 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	1、上传监理日志及照片。 2、预制舱及箱逆变一体机基础回填，电缆套管。 3、因海南博鳌亚洲论坛召开，供电公司 5 月份才能审批通过并网手续。 4、过程资料待施工方资料人员签字完善。 5、编辑月报转为 PDF 上传至监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 7 人 2：施工内容：电缆沟回填、电缆套管。
其它事项		
本日现场监理人员		张良玉
记录人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：