

监 理 日 志

日期： 2021 年 05 月 12 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 26℃ -37℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、消缺。 3、高压电缆击穿试验，高压侧接线完毕。 4、等待并网。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 2 人 2：施工内容：箱逆变一体机高压侧接线完毕及击穿试验、消缺。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人： 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	