

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 05 月 19 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 24℃ -37℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

|                            |                                               |                                                       |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、上传监理日志及照片。<br>2、电力局提出整改单消缺后方可并网。<br>3、等待并网。 |                                                       |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                         |  |
|                            |                                               | 1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 4 人<br>2：施工内容：消缺电力局提出的现场问题后方可并网。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                               |                                                       |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                               | 张良玉                                                   |  |
| 记 录 人： 张 良 玉               |                                               | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：                 |  |