

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 11 日

天气：中雨

星期：六 气温：24° —29°

工程名称：上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查巡视 14#、15#公寓楼屋面瓦片拆除规整完成情况。 2、现场查看 14#公寓楼屋面原有钢管拉拔力试验 3、核查施工单位投入施工人员。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 夸父 新能 源科 技有 限公 司	1、14#楼屋面瓦片拆除规整完成；15#楼北坡屋面瓦片拆除规整完成。 2、14#楼屋面原有预埋钢管拉拔力试验。 3、现场管理人员 2 人，施工人员 4 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员：		辛国顺	
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰	