

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 12 日

天气：中雨

星期：日 气温：24° —28°

工程名称：上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查巡视 15#、16#、17#公寓楼屋面瓦片拆除规整完成情况。 2、现场查看 18#楼食堂屋顶基础墩定位放线及模具、防水卷材切割摆放完成。 3、核查施工单位投入施工人员。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 夸父 新能 源科 技有 限公 司	1、15#楼屋面瓦片拆除规整完成；16#楼屋面瓦片拆除规整完成、17#楼屋面瓦片拆除规整完成。 2、18#楼基础墩模具、防水卷材切割及定位摆放完成。 3、18#楼 M10 螺栓组装完成。 4、现场管理人员 2 人，施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰