

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 15 日

天气: 阵雨

星期: 三 气温: 24° —27°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查巡视 20#、24#公寓楼屋面瓦片拆除规整完成情况。	
	2、现场查看 18#楼基础浇筑完成情况。	
	3、核查施工单位投入施工人员。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海夸父新能源科技有限公司	1、20#楼屋面瓦片拆除规整完成; 24#楼屋面北坡瓦片拆除规整完成。 2、18#楼基础浇筑完成 205 个。 3、现场管理人员 2 人, 施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李国顺
记录人: 李国顺		总监理工程师: 王立杰