

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 17 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 20° — 28°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对 14#、15#、16#、17#、20#公寓楼屋面破损瓦片及垃圾吊装安全查看, 吊装区域现场拉有彩带警戒线, 施工人员佩戴安全帽, 有专人负责安全, 防护到位。 2、查看 14#、15#、16#、17#、20#公寓楼屋面破损瓦片及垃圾清理完成情况。 3、核查施工单位投入施工人员。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海夸父新能源科技有限公司	1、14#、15#、16#、17#公寓楼屋面垃圾清理完成, 20#公寓楼屋面清理完成 40%。 2、15#公寓楼基础底座拉拔力试验及防水方案确定。 3、18#楼食堂基础养护。 4、现场管理人员 2 人, 施工人员 8 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李国顺
记录人: 李国顺		总监理工程师: 王立杰