

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 18 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 21° — 30°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、对 20#、24#公寓楼屋面破损瓦片及垃圾吊装安全查看, 吊装区域现场拉有彩带警戒线, 施工人员佩戴安全帽, 有专人负责安全, 防护到位。<br>2、查看 20#、24#公寓楼屋面破损瓦片及垃圾清理完成情况。<br>3、核查施工单位投入施工人员。 |                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                              | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                   |
|                            | 上海<br>夸父<br>新能<br>源科<br>技有<br>限公<br>司                                                                                         | 1、20#、24#公寓楼屋面垃圾清理完成。<br>2、18#楼食堂基础养护。<br>3、现场管理人员 2 人, 施工人员 8 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                               |                                                                   |
| 本日现场监理人员:                  |                                                                                                                               | 李国顺                                                               |
| 记录人:                       | 李国顺                                                                                                                           | 总监理工程师: 王立杰                                                       |