

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 21 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 21° — 23°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 15#楼安装立柱支架 2、检查 14#、15#楼进行定位放点 3、检查施工人员安全用品佩戴 4、检查立柱安装稳定及垂直度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 夸 父 新 能 源 科 技 有 限 公 司	15#楼安装立柱支架。15#楼立柱完成 20%
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李 斌
记录人:	李 斌	总监理工程师: 王 斌