

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 26 日

天 ■ ■

星期：二 气温：13° —21°

工程名称：上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 15#楼安装立柱支架，组件安装。 2、检查施工人员安全用品佩戴 3、检查立柱安装稳定及垂直度。 4、检查组件安装角度，设计图纸要求倾斜 10° 5、检查 14#楼定位放点，安装立柱支架。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 夸 父 新 能 源 科 技 有 限 公 司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%，组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 20%
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		李 颖
记录人：李 颖		总监理工程师：王 斌