

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 29 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 12° — 21°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 14#楼定位放点, 安装立柱支架, 安装组件。 2、检查施工人员安全用品佩戴 3、检查立柱安装稳定及垂直度。 4、检查组件安装角度, 设计图纸要求倾斜 10° 5、检查 16#楼定位放点。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 夸 父 新 能 源 科 技 有 限 公 司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李 颖
记录人:	李 颖	总监理工程师: 王 志 杰