

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 13° — 21°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 16#楼定位放点, 安装立柱支架, 安装组件。 2、由于 17#楼设计变更, 重新采购材料。 3、检查施工人员安全用品佩戴 4、检查 14#楼组件串线	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海夸父新能源科技有限公司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100% 16#楼安装立柱支架, 立柱完成 100%, 组件安装 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李安
记录人:	李安	总监理工程师: 王立杰