

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 04 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 13° — 21°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 24#楼定位放线 2、由于 17#楼设计变更, 重新采购材料。 3、检查施工人员安全用品佩戴。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 夸父 新能 源科 技有 限公 司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100% 16#楼安装立柱支架, 立柱完成 100%, 组件安装 100%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员:		李 颖	
记录人: 李 颖		总监理工程师: 王 志 杰	