

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 11 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 6° — 16°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因设计变更, 重新采购材料未到场, 现场未施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 夸 父 新 能 源 科 技 有 限 公 司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100% 16#楼安装立柱支架, 立柱完成 100%, 组件安装 100%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员:		李 颖	
记录人: 李 颖		总监理工程师: 王 立 杰	