

监

■■■, ■■■■年 11 月 13 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 9° —18°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因设计变更, 重新采购材料未到场, 现场未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 夸 父 新 能 源 科 技 有 限 公 司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100% 16#楼安装立柱支架, 立柱完成 100%, 组件安装 100%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员:		李 颖
记 录 人: 李 颖		总 监 理 工 程 师: 王 志 杰