

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 17 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 11° — 19°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 17#楼安装支架立柱 2、检查交流电缆敷设 3、检查施工人员安全用品佩戴	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 夸 父 新 能 源 科 技 有 限 公 司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%，组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%，组件安装 100% 16#楼安装立柱支架，立柱完成 100%，组件安装 100%。 17#楼安装立柱支架，立柱完成 50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李 强
记录人: 李 强		总监理工程师: 王 志