

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 0° — 9°

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查 20#楼安装支架立柱, 组件安装 2、检查交流电缆敷设 3、检查施工人员安全用品佩戴 4、检查二期并网柜接线 5、旁站架空电缆固定	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 夸父 新能 源科 技有 限公 司	15#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100%。 14#楼安装立柱支架。立柱完成 100%, 组件安装 100% 16#楼安装立柱支架, 立柱完成 100%, 组件安装 100%。 17#楼安装立柱支架, 立柱完成 100%, 组件安装 100% 20#楼安装立柱支架, 立柱完成 100%, 组件安装 70%
其 它 事 项		
本日现场监理人员:		李 强
记录人: 李 强		总监理工程师: 王 强