

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 4℃ - 12℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 3#井基础回填材料, 无人施工。(一期 2MWp) 2. 2#井基础支架立柱 模板拆除。 3. 2#井屋面光伏支架安装, 配电柜安装。 4. 检查施工区域安全, 无安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 2#井洞立柱 模板拆除完成 7 组 2. 2#井屋面到配电柜光伏支架安装完成。 3. 施工人员 17 人, 现场管理人员 3 人, 焊机 4 台。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	2#井洞子属于墨院同主内范围
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建