

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 26 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 5℃ - 14℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收光伏支架工型钢材到场(一期二期). 2. 屋面光伏材料吊卸及屋面吊装(因屋面承载力不足,未进行吊装). 3. 一期屋面光伏工作.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 材料进场卸货. 2. 1#屋面光伏支架立柱圆管模板板焊接工作(二期). 3. 验收及管理人员验收,吊机一名,焊机一台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立光	



扫描全能王 创建