

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 05 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 8℃ - 13℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	巡视施工现场, 检查钢筋笼制作工艺.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 制作水泥配重块钢筋笼 70 个. 2. 2# 车间底梁安装系统 5 个. 3. 现场管理人员 3 人, 施工人员 7 人.
其它事项		
本日现场监理人员	田同有 田在欣	
记录人: 田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建