

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 07 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10℃ - 18℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 对2#单位屋面吊装作业人员进行了交底。 2. 检查吊机. 叉车特种作业人员操作证书及 叉车年审手续. 及车辆起重机械合格证. 吊钩等 3. 检查3#屋面立柱焊接. 配电箱. 焊机安全防护.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 1#、2#、3#厂房屋面吊装逆变器. 支架立柱 杆等辅材. 2. 熟练工12人. 管理人员2人. 3. 叉车一台. 起重機一台. 焊机三台.
其它事项	三极配电箱及三台焊机. 无接地线. 现场 已要求整改.	
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建