

监 理 日 志

日期: 2021年 10 月 08 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 11℃ - 21℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 检查3#屋面支梁, 立柱焊接工艺质量. 2. 对昨天存在的问题, 进行复查, 已按要求整改完成.	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	四川 和 兴 鼎 诚 建 设 工 程 有 限 公 司	1. 3#屋面支梁立柱焊接(120个). 2. 三号车间电缆沟开槽. 3. 施工人数 12人, 管理人员 4人. 4. 施工设备: 焊机三台, 切割机一台. 5. 本日无安全事故.
其它 事项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	



扫描全能王 创建