

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 10日

天气: 多云

星期: 四

气温: 8℃ - 17℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查 3# 屋面支架焊接质量。 2. 检查 3#、1# 屋面支架焊接质量及人员安全距离。 3. 检查 1# 屋面支架焊接质量。	
施工情况	施工单位 四川和兴鼎诚建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 3# 屋面支架、接拖板焊接完成 100%。 2. 1# 屋面 100% 焊接支架安装 127 个。 (150×75×2) 74 个。 3. 施工人员 13 人, 管理人员 3 人。 4. 焊接 3 次。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立生	

