

监 理 日 志

日期: 2021年 10 月 11 日

天气: 阴

星期: 一

气温: °C - °C

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查 3# 屋面立柱、檩托板焊接质量。 2. 要求施工单位对立柱、檩托板焊接处进行加固。 3. 检查施工单位现场安全行为, 无安全隐患。 4. 3# 屋面逆变器安装 17 台, 检查合格, 符合设计要求。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1: 3# 屋面立柱 檩托板焊接安装 10 个。 2. 逆变器安装 17 台。 3. 焊机 2 台, 施工人员 13 人, 管理人员 5 人。	
其它事项			
本日现场监理人员	田同有		
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立奎		

