

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 13日

天气: 多云

星期: 三

气温: 12℃ - 19℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查3#屋面立柱. 檩托板焊接. 验收合格. 2. 检查立柱切割口处. 焊接处防腐刷漆. 3. 检查屋面安全防栏. 以及焊机接地. 灭火器配置. 无安全隐患.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 3#屋面立柱. 檩托板焊接完成100个. 2. 3#屋面女儿墙电缆桥架支架安装完成. 3. 现场作业人员15人. 管理人员3人. 焊机4台.
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建