

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 14日

天气: 阴

星期: 四

气温: 15℃ - 20℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视1#、3#屋面内电缆桥架安装及并网柜基础。 2. 检查3#屋面立柱横托板焊接。 3. 巡查施工区域安全, 无安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 3#屋面立柱横托板焊接完成15个 2. 3#屋面内异形电缆桥架安装完成。 3. 1#屋面内配电室并网柜基础施工。 4. 管理人员4人, 施工人员15人, 焊机2台。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立奎	

