

监 理 日 志

日期: 2021年 10 月 17 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 5℃ - 14℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

监理工作情况	一期光伏工作完成。监理检查合格。现场安全防护。指导施工单位资料报审。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	二期: 1. 2#屋顶主梁檩托板焊接18个。 2. 已焊接完成的5#主梁檩托板防腐涂料涂刷。 3. 施工人数: 管理人员2人。 4. 机械设备: 焊机一台。 5. 本日无安全隐患。
其它事项	一期2MW屋顶支架材料。指导施工。	
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王元杰	



扫描全能王 创建