

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 23 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7℃ - 18℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

|          |                                                                                    |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | <p>1. 与业主方、施工单位共同检查 3 井屋面光伏互锁系统安装。</p> <p>2. 检查屋顶防水层施工质量, 以及施工人员是否佩戴安全带、无安全隐患。</p> |                                                                                                |
| 施工情况     | 施工单位                                                                               | 施工内容及进度                                                                                        |
|          | 四川和兴鼎诚建设工程有限公司                                                                     | <p>1. 3 井屋面光伏支架安装, 安装筒接, 托板等。</p> <p>2. 水泥屋面浇筑土方, 形成与坡顶结构。</p> <p>3. 现场管理人员 3 人, 施工人员 9 人。</p> |
| 其它事项     |                                                                                    |                                                                                                |
| 本日现场监理人员 | 田同有                                                                                |                                                                                                |
| 记录人: 田同有 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰                                                          |                                                                                                |



扫描全能王 创建