

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 02 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: °C - °C

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查3#屋面工型钢转运散料. 安装固定. 2. 检测钢筋绑扎绑扎. 3. 巡视施工现场安全. 无安全隐患.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	2# 3# 屋面工型钢安装固定. 钢筋绑扎. 绑扎. 下午因下雨. 绑扎作业面暂停绑扎. 绑扎人员 8 人. 管理人员 3 人.
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰.



扫描全能王 创建