

监 理 日 志

日期: 2021年 11 月 04 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7℃ -16℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查施工现场安全. 3#屋面钢筋 绑扎作业. 检查异形基础钢筋架 制作. 符合设计要求.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1#屋面2型钢筋安装完成. 47个(二期) 钢筋架制作 68个. 绑扎人员 7人. 管理人员 3人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立	



扫描全能王 创建