

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 4℃ -13℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 监理旁站混凝土浇筑, 型基浇筑旁站. 2. 检查施工安全防护, 无安全隐患.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 浇筑型基 47 个. 2. 现场管理人员 3 人, 施工队 5 人.
其它事项		
本日现场监理人员		田同有 田在欣
记录人: 田在欣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建