

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 19日

天气: 多云

星期: 五

气温: 5℃ - 11℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	检查条形基础支模. 混凝土浇筑质量多次.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	浇筑混凝土40个条形基础. 共计浇筑278个. 浇筑人员2人. 管理人员2人.
其它事项	Φ8钢筋到场1.97吨.	
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

