

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 01日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17℃-22℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.1MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查地面立柱切割工艺质量。 2. 检查立柱试焊及焊接检查。	
施工情况	施工单位 四川和兴鼎诚建设工程有限公司	施工内容及进度
		1. 地面切割圆管320根。 2. 检查(3#)试焊及焊接6根。 3. 切割机一台, 电焊机1台。 4. 管理人员4人, 管理2人。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

