

监 理 日 志

日期：2021年 04 月 23 日

天气： 小雨转阴

星期：星期五

气温： 10~22℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，使用安全用品良好，施工作业规范。 二、检查组件搬运，两人一档，组件安装纵横一线，位置、间距符合图纸设计要求。 三、旁站不符合设计要求的偏铁离场，已全部退场。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	天威系统工程（北京）有限公司	一、上午因雨未施工，下午现场施工人员共十一人，按装分三组，六人进行组件安装，六人进行组件散件（其中一名管理人员参与）。 二、管理人员共三人。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：