

监 理 日 志

日期：2021年 03 月 31 日

天气：阴~小雨

星期：星期三

气温：13~15℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况</p> <p>一、上午组件进场，要求施工单位拉好警示，专人指挥，确保施工安全。</p> <p>二、下午三方与厂方业主对彩钢屋面进行检查交接。</p> <p>三、早晚继续完善一下前期资料。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位 天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、上午因雨施工人员未施工管理人员两人现场指挥卸载组件 二、下午进行夹具摆放。 三、现场施工人员五人，管理人员三人，钗车一台。 四、甲方全程在场一起安全管理。
其 它 事 项	发监理安全通知单一份。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：