

监 理 日 志

日期：2021年_04_月_01_日

天气：_小雨_

星期：_星期四_

气温：_15~17℃_

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况</p> <p>一、上午三车组件进场，要求施工单集中堆放指定位置，完成后拉好警示线，要专人指挥，确保施工安全。</p> <p>二、下午来两车后，组件已全部到齐，建设方也在现场。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位 天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 <p>一、上午因雨施工人员未施工。</p> <p>二、管理人员两人现场指挥卸载组件</p> <p>三、钹车一台，甲方全程在场一起安全管理。</p>
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡 学 东
记 录 人 : 胡 学 东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :