

# 监 理 日 志

日期：2021年 04 月 07 日

天气： 晴

星期：星期三

气温： 8~18℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、早上安全早会交底，施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查导轨安装间距、紧固良好。 三、因原准备过路拉管施工取消，与甲方厂方及施工单位一起检查原有电缆沟情况。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	天威系统（北京）有限公司	现场施工人员两人进行导轨接口固定，五人进行导轨调直紧固，管理人员两人。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：