

监 理 日 志

日期：2021 年 04 月 14 日

天气：晴

星期：星期三

气温：8~14℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查人员佩戴安全帽正常，施工作业规范。 二、检查导轨安装牢固，位置、间距符合图纸设计要求。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、现场施工人员共七人，四人进行导轨安装，三人进行压块预套螺栓。 二、桥架进场，铝合金材质，符合设计要求。 三、管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: