

监 理 日 志

日期：2021年 04 月 15 日

天气： 晴

星期：星期四

气温： 10~17℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视施工现场情况 一、检查人员佩戴安全帽正常，施工作业规范。 二、检查钎车、吊车操作证齐全，吊带无磨损，绳索无毛刺，警示带设置符合要求。 三、检查屋面采光带无临时走道，已及时铺道板上。 四、要求组件散件两人抬搭，安装组件严禁手撑玻璃面。 | |
| 施 工 情 况 | 总包单位 | 施工内容及进度 |
| | 天威系统工程（北京）有限公司 | 一、上午现场施工人员共七人，一人在下面穿吊带，其余组件散运，管理人员现场指挥。 二、下午组件安装。 三、管理人员三人。 |
| 其它事项 | 安全生产正常。 | |
| 本日现场监理人员 | | 胡学东 |
| 记录人：胡学东 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |