

监 理 日 志

日期：2021年 04 月 16 日

天气： 晴

星期：星期五

气温： 12~22℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查人员佩戴安全帽正常，施工作业规范。 二、检查组件安装牢固，位置、间距符合图纸设计要求。 三、组件抬搭都走临时走道。 四、检测铝合金桥架规格符合设计要求。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	天威系统工程（北京）有限公司	一、现场施工人员共七人，三人进行组件安装，四人进行组件散件。 二、桥架进场，铝合金材质，符合设计要求。 三、管理人员三人。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：