

监 理 日 志

日期：2021 年 04 月 17 日

天气：晴

星期：星期六

气温：8~17℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查人员佩戴安全帽正常，施工作业规范。 二、吊装组件前已拉好警示带，检查吊带无磨损，绳索无毛刺。 三、组件安装牢固，位置、间距符合图纸设计要求。 四、组件抬搭都走临时走道，要求纸片垃圾及时清理。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、上午组件吊装，钗车、吊车由原班人员操作，工人搬运组件符合要求。 二、下午三人进行组件安装，四人进行组件散件。 三、管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):