

监 理 日 志

日期：2021 年 04 月 19 日

天气：晴

星期：星期一

气温：10~22℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，施工作业规范。 二、检查组件安装纵横一线，位置、间距符合图纸设计要求。 三、组件散件都走临时通道，搬运组件两人抬搭，施工有序。 四、检查偏铁进场不符合设计要求，非热镀锌且厚度严重不够，已责令全部退场。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、现场施工人员共十一人，按装分三组，六人进行组件安装，六人进行组件散件（其中一名管理人员参与）。 二、管理人员共三人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：