

监 理 日 志

日期：2021年_04_月_25_日

天气：_晴_

星期：_星期日_

气温：_11~20℃_

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防护用品使用良好，施工作业规范。 二、检查组件安装纵横一线，位置、间距符合图纸设计要求，压块与铝框紧密，紧固度良好。 三、组件散件都走临时通道，搬运组件两人抬搭，施工有序。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	天威系统工程（北京）有限公司	一、现场施工人员共十一人，按装分三组，六人进行组件安装，六人进行组件散件（其中一名管理人员参与）。 二、管理人员共三人。 三、与甲方进行全面安全检查。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：