

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 04 日

天气：晴

星期：星期五

气温：17~28℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、低压电缆预放线，电缆线路长，电缆沟弯曲多，弯曲部位要求增加人力。 二、屋面组件开路电压测试，部分测不出数据，要求抓紧整改。 三、工人配戴安全帽正常，每日早会。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、电缆预放线五人，屋面接地紧固、桥架安装五人、逆变器插口制作安装五人。 二、管理人员共三人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):