

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 05 日

天气：晴

星期：星期六

气温：21~32℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查桥架接地、组件接地紧固情况，依然组件接地没紧牢固，要求再整改。 二、电缆放线由于条件限制仍然难度大，估计还要二十天左右才能完工。 三、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、电缆沟内拉放电缆，工人五人，管理人员两人，卷扬机一台。 二、屋面逆变箱接直流电缆，桥架搬运及施工，屋面人员共五人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):