

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 06 日

天气：晴

星期：星期日

气温：22~34℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查桥架接地良好、组件接地紧固许多能转动，要求整改。 二、检查桥架安装情况，个别桥架踩踏弯曲，要求做好成品保护工作，已弯曲的桥架必须整改。 三、电缆放线由于条件限制仍然难度大，施工人员偏少，要求增加人力。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、电缆沟继续拉放电缆，工人五人，管理人员两人，卷扬机一台！ 二、屋面逆变器直流电缆插口制作，桥架搬运安装，E-VCD 线管施工，施工人员共五人管理一人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：