

监 理 日 志

日期：2021年 06 月 08 日

天气：阴转晴

星期：星期二

气温：19~32℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况</p> <p>一、检查桥架放线情况良好，但施工人员过于集中，一二十米的四平方线用三个人拉，造成人力浪费，要求注意合理分配人力。</p> <p>二、工人佩戴安全帽正常，安全生产情况良好。</p> <p>三、根据甲方要求，十五日前必须具备并网条件，但由于十日振华总部安全检查，要求适当延长施工时间。</p>	
施 工 情 况	总包单位 天威系统 工程（北 京）有 限公司	施工内容及进度 一、电缆在路下穿管，施工现场工人五人，管理人员两人，卷扬机一台。 二、屋面逆变器直流电缆插口制作，E-VCD线管施工，施工人员共六人管理一人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	