

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 09 日

天气：阴转多云

星期：星期三

气温：23~33℃

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况 一、检查桥架放线情况良好，但部分直流线未穿管，要求整改。 二、工人佩戴安全帽正常，安全生产情况良好。 三、根据与甲方的合同要求，已满四十五监理日，决定不延期，晚天开始将停止监理工作，现场情况已向甲方孙总交汇报。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、地面施工电缆在路下穿管，挖掘挖盖路边显眼处电缆沟盖板，施工现场工人五人，管理人员两人，卷扬机一台，挖掘机一台。 二、屋面 E-VCD 线管施工，桥架安装、开孔、连接线管、放线，施工人员共六人管理一人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):