

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 15 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 12℃ - 19℃

工程名称: 芜湖凯源光伏发电有限公司 800 光伏发电项目 (远景二期)

监 理 工 作 情 况	巡视检查3#厂房接地扁铁焊接 检查1#厂房气楼安装夹具	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华凯 新能源有 限公司 (EPC)	3#厂房接地完成 1#厂房夹具及导轨完成40%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李 毅	
记录人: 李 毅	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 汪 毅	